

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Conclusão da Ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Pantaleão Thomaz
Endereço: Av. Fioravante Franciosi, Nº 82, Centro, Coxilha/RS

Item	Descrição	Valor Total R\$	MÊS													
			1		2		3		4		5		6			
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1911,15	100,00	1911,15		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2.0	SUPERESTRUTURA	38743,94	85,00	32932,35	15,00	5811,59		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.0	PAREDES E PLATIBANDAS	9194,28		0,00	100,00	9194,28		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4.0	ESQUADRIAS	33936,58		0,00	60,00	20361,95	40,00	13574,63		0,00		0,00		0,00		0,00
5.0	COBERTURA	26915,97		0,00		0,00	80,00	21532,77	20,00	5383,19		0,00		0,00		0,00
6.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	200,49		0,00		0,00		0,00	100,00	200,49		0,00		0,00		0,00
7.0	REVESTIMENTOS DE PAREDES	35962,65		0,00		0,00		0,00	80,00	28770,12	20,00	7192,53		0,00		0,00
8.0	PISOS E CONTRAPISOS	16509,28		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	16509,28		0,00		0,00
9.0	RODAPÉS E PEITORIS	1036,70		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	1036,70		0,00		0,00
10.0	PINTURA	21742,33		0,00		0,00		0,00		0,00	45,00	9784,05	55,00	11958,28		0,00
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9799,70		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	9799,70		0,00
12.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	305,22		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	305,22		0,00
13.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	5705,94		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	5705,94		0,00
14.0	LOUÇAS E METAIS	1976,60		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	1976,60		0,00
15.0	SERVIÇOS FINAIS	1133,77		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	1133,77		0,00
	BDI de 27,35%															
		R\$ 205.074,60	16,99	R\$ 34.843,49	17,25	R\$ 35.367,82	17,12	R\$ 35.107,41	16,75	R\$ 34.353,80	16,83	R\$ 34.522,56	15,06	R\$ 30.879,51		R\$ 30.879,51
	ACUMULADO		16,99	R\$ 34.843,49	34,24	R\$ 70.211,32	51,36	R\$ 105.318,72	68,11	R\$ 139.672,53	84,94	R\$ 174.195,08	100,00	R\$ 205.074,60		R\$ 205.074,60

Coxilha, maio de 2019

Marcos André Miozzo Zavodnik
Engenheiro Civil - CREA: RS167892